Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента
социальной политики
администрации
города Перми
_____ Е.В.Бербер
"30" апреля 2016 г.

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
## объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
## № 2.2.92

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта 2-х этажное панельное здание
1.2. Адрес объекта г. Пермь ул. Геологов,7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 949,1 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7 260,9 кв. м
1.4. Год постройки здания 1976г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2016г., *капитального* нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614088 г. Пермь ул. Геологов, 7
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) оперативное управление

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Школа» - маршрут транспорта № 4; 10; 13; 27; 40.,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать
)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования администрации г. Перми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
г. Пермь ул. Сибирская, 17а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте
*(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 3-х до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 317 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Школа» - маршрут транспорта № 4; 10; 13; 27; 40.,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____
_____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( _____

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания ***

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки | ДЧ-И – доступно частично |

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми
_____ /Е.И Гарбулева
"27" 02 2016 г.

# АНКЕТА
## (информация об объекте социальной инфраструктуры)
## К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
## № _____

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта 2-х этажное панельное здание

1.2. Адрес объекта г. Пермь ул. Геологов,7

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1949,1 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. , капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614088 г. Пермь ул. Геологов, 7

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования г. Перми
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Г. Пермь ул. Сибирская, 17

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
дошкольное образование
2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 3-х до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 317 детей
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Школа» - маршрут транспорта № 4; 10; 13; 27; 40.,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____ _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( _____ _____)

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен (возможна зальная форма обслуживания только на 1 этаже) |

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад № 35» г. Перми
_____ /Е.И Гарбулева
"19" 02 2016 г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
## объекта социальной инфраструктуры
## К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
## № _____

Пермский край "19" 02 2016 г.
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта 2-х этажное панельное здание
1.2. Адрес объекта г. Пермь ул. Геологов,7
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1949,1 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7 260,9 кв. м
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2016г, *капитального* нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614088 г. Пермь ул. Геологов, 7

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация нет

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | - | 7211<br>7212<br>7213 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | - | 7214 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | 9,10,12,13 14,15,16, 27,36,37, 39,45,46, 47,48, 60,61,62, 11,12,18, 24,25,28, 36,37 | 7101<br>7102<br>7103<br>7113<br>7115<br>7116<br>7118<br>7120<br>7090<br>7091<br>7092<br>7097<br>7098<br>7099<br>7100<br>7110<br>7112<br>7121<br>7140<br>7141<br>7168<br>7167<br>7181<br>7182 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | 6,27, | 7132 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | 25,28, | 7122<br>7123<br>7128 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | - | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | - | 7205<br>7206<br>7207 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 7208<br>7209<br>7210 |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

## 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Руководитель
рабочей группы Заведующий ДОУ Е.И.Гарбулева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Зам. заведующего по ВМР
Н.И.Вирт _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий хозяйством
В.К.Левкина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер
Т.В.Ошмарина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20___ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "19" 02 2016 г.

# I. Результаты обследования:
## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Пермь адрес: ул. Геологов, 7

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на СП | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | есть/нет | № на плане | № фото | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **1.1** | **Вход (входы) на территорию** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | оборудование доступными элементами информации об объекте | | 4.1.1 СП | нет | - | - | нет | отсутствуют доступные элементы информации об объекте | К,О,Г,С,У | оборудовать вход доступными элементами информации об объекте | организационные мероприятия |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. | вход на территорию (калитка, ворота и т.д.) | - ширина 1,2 м<br>- порог не более 0,014 м | 5.1.4.СП | есть | № 2<br>№ 4 | 7192<br>7193<br>7194<br>7195<br>7196<br>7197 | №1 ворота - ширина 4,15м<br>№1 калитка – ширина0,96 м.(порог -<br>№2 ворота - ширина 3,02м<br>№2 калитка - ширина1,76 м. (порога нет) | - | К,О,С | - | - |
| **1.2** | **Путь (пути) движения на территории** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | поверхность пути | - ровное покрытие, из твердых материалов, не скользящих;<br>- при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - не более 0,015 м | 4.1.11 СП | есть | | 7201 | Асфальтовое покрытие не скользящее | - | К,О,С | - | - |
| 1.2.2. | лестницы на пути | дублируются пандусами или другими средствами подъема<br>уклон пандуса 1:20 (5%) | 4.1.8 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3. | устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, иформационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступа-ющие элементы и части зданий и сооружений | не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски высота | 4.3.4, 4.3.5 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.2.4. | ширина пути (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках) | не менее 2,0 м | 4.1.7 СП | есть | | 7200 | ширина пути 3 м | - | К,О,С | - | - |
| 1.2.5. | уклон пути: - поперечный - продольный - (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м) | 1 - 2%; не более 5% | 4.1.7 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.2.6. | тактильные средства на покрытии пешеходных путей | не менее чем за 0,8 м до препятствия | 4.1.12 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.7. | бордюры по краям пешеходных путей | высота не менее 0,05 м | 4.1.9. СП | есть | | 7198 | 0,5-10 | - | К,О,С | - | - |
| 1.2.8. | бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | высота не более 0,025 м | 4.1.9 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.2.9. | подземные и надземные переходы | оборудуются пандусами или подъемными устройствами | | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.2.10 | установленное оборудование: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) | есть/нет | | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| **1.3** | **Лестница (наружная)** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1. | ступени: одинаковой формы: | ширина проступей 0,35 до 0,4 м, высота подъемов ступеней - 0,12 м – 0,15 м; поперечный уклон 2% | 4.1.12 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.3.2. | поручни (при перепаде высот более 0,45 м): | - с двух сторон;<br>- на высоте 0,9 м и 0,7 м<br>- завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м | 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| **1.4** | **Пандус (наружный)** | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | материалы несущих конструкции пандусов | негорючие | 5.2.13 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.4.2. | уклон пандуса | не круче 1:20 (5%) | 5.2.13 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.4.3. | горизонтальные площадки: | - после каждого марша;<br>- размеры площадки - не менее 1,5 м х 1,5 м | 5.2.13 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |
| 1.4.4. | покрытие пандуса | нескользкое | 5.2.13 СП | нет | | | нет | - | К,О,С | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.5. | бортики (при перепаде высот более 0,45 м): | по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м<br>- колесоотбойники 0,1 м | 5.2.13 СП | нет | | | нет | - | С | - | - |
| 1.4.6 | поручни (при перепаде высот более 0,45 м): | - с двух сторон;<br>- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях и 0,5 м);<br>- завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м | 5.2.13 СП | нет | | | нет | - | К,О, | - | - |
| **1.5** | **Автостоянка и парковка** | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: | - ширина - не менее 3,5 м;<br>- обозначение знаками (международными);<br>- вблизи входа в здание - не далее 50 м | 4.2.1 СП | нет | | | нет | - | К | - | технические решения не возможны |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2. | количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) | - не менее 10% (но не менее одного места) | 4.2.1 СП | нет | | | нет | - | К | - | технические решения не возможны |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | К, С | оборудование входов доступными элементами информации об объекте | организационные мероприятия<br><br>ремонт |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | | | организационные мероприятия |

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "19" 02 2016 г.

# I. Результаты обследования:
## 2. Входа (входов) в здание

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Пермь адрес: ул. Геологов, 7

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на СП | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | есть/нет | № на плане | № фото | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **2.1** | **Лестница (наружная)** | | | | | | | | К,О,С,Г,У | | |
| 2.1.1 | Ширина марша | не менее 1,35 м | 4.1.12 СП | нет | - | 7188 | ширина 1,2 | Ширина марша не сответствует нормативу | | оборудование ширины марша | ремонт |
| 2.1.2 | Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более) | | | нет | - | 7188 | есть | поручни не отсутствуют нормативу | К,О,С,Г,У | оборудование поручнями | ремонт |
| 2.1.3 | Поперечный уклон ступеней | не более 2% | 4.1.12 СП | нет | - | 7188 | есть | поручни не отсутствуют нормативу | О,С, | оборудование поручнями | ремонт |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4 | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м) | - с двух сторон;<br>- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях и 0,5 м);<br>- завершающие части длиннее на 0,3 м | ГОСТ Р 51261 | нет | - | - | нет | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Ступени: | - одинаковая геометрия;<br>- сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью;<br>- ширина проступей не менее 0,35 м (до 0,4 м);<br>- высота подъема ступени - не более 0,12 до 0,15 м | 4.1.12 СП | нет | - | 7188 | 8 ступеней одинаковой геометрии, с выступами, из мраморного камня, с шероховатой поверхностью ширина проступей – 0,30 м, высота подъема – 0,10 | - | - | - | - |
| **2.2** | **Пандус (наружный)** | | | есть | - | 7188 | есть | не сответствует нормам | | оборудование пандуса | ремонт |
| **2.3** | **Входная площадка (перед дверью)** | | | | | | | | К | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Размеры площадки | - - при открывании полотна дверей наружу не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м<br>- площадка с пандусом 2,2х2,2м | 5.1.3 СП | есть | - | 7183<br>7190 | 2шт.- 1,65 * 5,30 | отсутствие пандуса | К,О,С,Г,У | оборудование пандуса | ремонт |
| 2.3.2 | Поверхность площадки: | - твердая (незкользкая при намокании)<br>- уклон поперечный 1-2%;<br>- подогрев | 5.1.3 СП | есть | | 7183<br>7190 | вердая (покрытие керамогранит, незкользкий), без уклона, без подогрева | поверхность площадки не соответствует | | реконструкция площадки | ремонт |
| 2.3.3 | Дополнительные элементы | - навес<br>- водоотвод<br>- дренажные и водосборные решетки (ширина просветов их ячеек не более 0,015 м) | 5.1.3 СП | нет | | | нет | - | К,О,С,Г,У | - | - |
| **2.4** | **Дверь (входная)** | | | | | | | | К,О,С,Г,У | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Контрольные устройства на входе: | - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект | | нет | | | нет | - | К,О,С,Г,У | - | - |
| 2.4.2 | Дверной проем: | - ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | 5.2.4 СП | есть | | 7184<br>7191 | 1,2 * 2,0 м | - | К,О,С,Г,У | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3 | Крепление двери: | - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»;<br>- обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;<br>- не допускаются вращающиеся двери и турникеты | 5.1.6 СП | | | 7185 | петли без фиксатора | отсутствуют фиксаторы на петлях | К | переоборудование двери | ремонт |
| 2.4.4 | Порог и перепад высот в дверном проеме: | - отсутствует или не более 0,014 м | 5.1.4.СП | есть | | 7186 | порог высота – 0,2 м | порог не соответствует | К | переоборудование двери | ремонт |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5 | Полотно двери: | - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой;<br>- смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,5 – 1,2 м от уровня пола | 5.1.4, 5.1.5 СП | есть | | 7184 7191 | дверь сплошная металлическая (листовой металл) без смотровых панелей | дверное полотно не соответствует | К | замена двери | ремонт |
| 2.4.6 | Прозрачные двери и ограждения: | - из ударопрочного материала;<br>- с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м) | 5.1.4, 5.1.5 СП | нет | | | нет | - | - | - | |
| **2.5** | **Тамбур** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1 | Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов: | - глубина - не менее 2,3 м,<br>- ширина - не менее 1,5 м | 5.1.7 СП | есть | 13<br>14<br>46<br>47 | 7140<br>7141<br>7142<br>7155<br>7167<br>7168<br>7181<br>7182 | 1,36*2,75<br>1,51*1,30<br>0,94*2,71<br>0,94*1,56 | тамбур не соответствует | К,О,С,Г,У | реконструкция тамбура | ремонт |
| 2.5.2 | Покрытие пола: | - твердое, не допускающее скольжения при намокании;<br>- поперечный уклон 1 - 2% | | есть | 13,14,<br>46,47, | 7140<br>7141<br>7168<br>7182 | твердое (покрытие керамогранит, незкользкий) | - | К | - | - |
| 2.5.3 | Дренажные и водосборные решетки: | - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола;<br>- ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина – 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | 5.1.7 СП | нет | | | нет | - | К,О,С,Г,У | - | |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ВНД (К, С); ДУ (О, У); ДП-И (Г) | - | 7188<br>7189<br>7188 | Ремонт лестницы, входной двери, тамбура |

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание, в целом доступен условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 3

от "19" 03 2016 г.

# I. Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Пермь адрес: ул. Геологов, 7

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на СП | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | есть/нет | № на плане | № фото | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **3.1** | **Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)** | | | есть | - | 7090<br>7091<br>7092 | 3,56 * 5,30<br>1,41*5,79<br>1,34*6,33<br>27,21*1,73 | - | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Покрытие пола: | - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий;<br>- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м | 5.2.8.СП | нет | | | нет | - | | - | |
| 3.1.2 | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): | - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;<br>- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;<br>- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) | нет | | | | нет | - | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 | Ширина пути движения в чистоте: | - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м;<br>- при встречном движении – не менее 1,8 м;<br>- при переходе в другое здание - не менее 2,0 м;<br>- в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м | 5.2.1, 5.2.2 СП | есть | 60,61 | 7097<br>7098<br>7099<br>7100<br>7110<br>7112<br>7121 | 1,41*5,79<br>1,34*6,33<br>27,21*1,73 | ступени с выступами, поверхность гладкая, ширина проступей – 0,31 м, высота подъема – 0,12 м, боковые края без бортиков | ступени не соответствуют | О,С | технические решения невозможны, возможно оборудование предупредительными полосами |
| 3.1.4 | Подходы к оборудованию и мебели: | - ширина не менее 0,9 м;<br>- не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | 5.2.2 СП | нет | | | | | К | | |
| 3.1.5 | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) | - не менее 1,4 м в диаметре | 5.2.2 СП | нет | | | | | К | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.6 | Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов, аппаратов и устройств) | - размер в плане не менее 0,9 х 1,5 м | 5.2.2 СП | нет | | | | | К | | |
| 3.1.7 | Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью: | - глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя");<br>- глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе");<br>- ширина не менее 1,5 м | 5.2.2 СП | нет | | | | | К | | |
| 3.1.8 | Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях (на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола) | не должны выступать более чем:<br>- на 0,1 м (при размещении на стенах);<br>на 0,3 м (при размещении на отдельно стоящей опоре);<br>- должны иметь закругленные края | 5.2.7 СП | нет | | | | | К | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.9 | В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать | - звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения<br>- текстофоны для посетителей с дефектами слуха | | нет | | | | | С, Г | | |
| **3.2** | **Лестница (внутри здания)** | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ширина марша | не менее 1,35 | 5.2.10 СП | есть | 12,16, 45,49 | 7101<br>7102<br>7103<br>7113<br>7115<br>7116<br>7118<br>7120 | 1 марш - 1,27м<br>2 марш - 1,31м<br>3 марш – 1,30м<br>4 марш – 1,34м | ширина не соответствуют | К,О,Г,С,У | - | технические решения невозможны |
| 3.2.2 | Поручни | дополнительные разделительные (при ширине марша 4,0 м и более) | | нет | | | нет | - | К,О,Г,С,У | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.3 | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): | - с двух сторон;<br>- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м);<br>- завершающие части длиннее на 0,3 м;<br>- рельефные обозначения этажей | 5.2.15, 5.2.16 СП ГОСТ Р 51261 | есть | | 7217 | 0,45 | поручни не соответствует | К | переоборудование поручней | ремонт |
| 3.2.4 | Ступени: | - одинаковая геометрия;<br>- сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью;<br>- ширина проступей - не менее 0,35 м до 0,4 м;<br>- высота подъема ступени - не более 0,12 - 0,15 м;<br>- боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м | 4.1.12 СП | есть | | 7216 | 0,30*0,15 | ступени с выступами, поверхность не гладкая, ширина проступей – 0,30 м, высота подъема – 0,15 м, боковые края с бортиками высотой 0,1см. | О,С, | ступени не соответствуют | технические решения невозможны, возможно оборудование предупредительными полосами |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.5 | Ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м) | | | нет | | | нет | - | С | - | - |
| **3.3** | **Пандус (внутри здания)** | | | | нет | - | - | нет | - | технические решения невозможны | технические решения невозможны |
| **3.4** | **Лифт пассажирский (или подъемник)** | | | нет | - | - | нет | - | | оборудование лифтом или подъемником при возможности | ремонт |
| **3.5** | **Дверь** | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Дверной проем: | - ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | 5.2.4.СП | есть | | 7218 7219 | 0,8 | дверной проем не соответствует | К | технические решения невозможны | технические решения невозможны |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.2 | Крепление двери: | - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";<br>- обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;<br>- не допускаются вращающиеся двери и турникеты | | есть | | 7221<br>7222 | петли без фиксаторов | крепление двери не соответствует | К | переоборудование двери | ремонт |
| 3.5.3 | Порог и перепад высот в дверном проеме: | - отсутствует или не более 0,014 м | 5.2.4.СП | есть | | 7220 | порог 0,04 м | порог не соответствует | К | переоборудование двери | ремонт |
| **3.6** | **Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.1 | Площадь пожаробезопасной зоны: | - 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске);<br>- 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим);<br>- 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно);<br>- 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим) | 5.2.28 СП | нет | 13<br>14<br>46<br>47 | 7140<br>7141<br>7142<br>7155<br>7167<br>7168<br>7181<br>7182 | 1,36*2,75<br>1,51*1,30<br>0,94*2,71<br>0,94*1,56 | тамбура не соответствует | | технические решения невозможны | технические решения невозможны |
| 3.6.2 | Ступени маршей эвакуационных лестниц | выделение цветом окрашивание краской, светящейся в темноте | 5.2.31 СП | есть | 13<br>14<br>46<br>47 | 7125<br>7145<br>7155<br>7167 | 0,30*0,15 | ступени с выступами, поверхность не гладкая, ширина проступей – 0,30 м, высота подъема – 0,15 м, боковые края с бортиками высотой 0,1см. | О,С, | ступени не соответствуют | технические решения невозможны, возможно оборудование предупредительными полосами |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | | возможно оборудование предупредительными полосами, оборудование лифтом или подъемником при возможности, переоборудование двери | технические решения невозможны, организационные мероприятия |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И – доступно частично избирательно (О, С, Г) | 60,61, 12,16, 45,49, 13,14, 46,47 | 7097<br>7098<br>7099<br>7100<br>7110<br>7112<br>7121<br>7101<br>7102<br>7103<br>7113<br>7115<br>7116<br>7118<br>7120<br>7140<br>7141<br>7142<br>7155<br>7167<br>7168<br>7181<br>7182 | технические решения невозможны, организационные мероприятия, ремонт двери, оборудование лифта или подъемника |

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями, подъем на второй и последующие этажи инвалидов колясочников не возможен.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 4
от "19" 02 2016 г.

# I. Результаты обследования:
## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
## Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Пермь адрес: ул. Геологов, 7

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на СП | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | есть/нет | № на плане | № фото | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **4.1** | **Кабинетная форма обслуживания** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Дверные проемы: | - ширина – не менее 0,9 м | 5.2.4 СП | есть | | 7136<br>7131 | 0,8<br>2,2 | дверные проемы не соответствуют | К | реконструкция дверей | ремонт |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2 | Порог и перепад высот в дверном проеме: | - отсутствует или не более 0,014 м | 5.2.4 СП | есть | | 7137<br>7130 | 0,2<br>0,02 | пороги и перепады не соответствуют | К | реконструкция | ремонт |
| 4.1.3 | Свободное пространство: | - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | 5.2.2 СП | есть | 6<br>8<br>11<br>19<br>21<br>22<br>27<br>30 | 7215<br>7131<br>7132<br>7136<br>7138<br>7139<br>7145<br>7148<br>7149<br>7154<br>7204<br>7203 | 10,76*6,15<br>4,95*2,79<br>4,71*1,68<br>4,71*3,02<br>4,59*2,29<br>4,72*2,89<br>14,37*6,48<br>7,43*4,52 | - | К | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.4 | Зона для самостоятельного разворота | инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | 5.2.2 СП | есть | 6<br>27<br>30 | 7000<br>7131<br>7132<br>7136<br>7138<br>7139 | 10,76*6,15<br>4,95*2,79<br>4,71*1,68<br>4,71*3,02<br>4,59*2,29<br>4,72*2,89<br>14,37*6,48<br>7,43*4,52 | - | К | - | |
| 4.1.5 | Подходы к оборудованию и мебели: | - не менее 0,9 м;<br>- не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | 5.2.2 СП | есть | 6<br>27<br>30 | 7000<br>7131<br>7132<br>7136<br>7138<br>7139 | | - | К | - | |
| 4.1.6 | Высота столов | над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м | | есть | | | 0,76 | - | К | - | |
| **4.2** | **Зальная форма обслуживания** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Ширина проходов в залах | увеличивается на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м) | | есть | | 7129<br>7131<br>7133<br>7135 | 1,9<br>2,2 | - | | - | - |
| 4.2.2 | Дверные проемы: | - ширина – не менее 0,9 м | 5.2.4 СП | есть | 25<br>28 | 7131<br>7135 | 1,9<br>2,2 | - | К | - | - |
| 4.2.3 | Порог и перепад высот в дверном проеме: | - отсутствует или не более 0,014 м | 5.2.4 СП | есть | | 7130<br>7134 | 0,3-0,4 | пороги и перепады не соответствуют | К | реконструкция | ремонт |
| **4.3** | **Прилавочная форма обслуживания** | | | нет | | | нет | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| **4.4** | **Форма обслуживания с перемещением по маршруту** | нет | | | | | | | | | |
| **4.5** | **Кабина индивидуального обслуживания** | нет | | | | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, реконструкция дверей | ремонт, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К,У); ВНД (С); ДП-И (О,Г) | 6<br>8<br>11<br>19<br>21<br>22<br>27<br>30 | 7215<br>7131<br>7132<br>7136<br>7138<br>7139<br>7145<br>7148<br>7149<br>7154<br>7204<br>7203 | ремонт, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания оценивается как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

подъем на второй и последующие этажи инвалидов колясочников не возможен, возможна зальная форма обслуживания на 1 этаже.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 5
от "19" 02 2016 г.

# I. Результаты обследования:
## 5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Пермь адрес: ул. Геологов, 7

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на СП | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | есть/нет | № на плане | № фото | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| | **Информирующие обозначения помещений:** | - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте от 1,35 м;<br>- дублирование рельефными знаками | 5.3.6 СП | нет | | | нет | отсутствуют информирующие обозначения | К,О,С,Г,У | оборудование информирующими обозначениями | организационные мероприятия |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Туалетная комната | | | есть | 2<br>19<br>40<br>51<br>58<br>2<br>9<br>15<br>23<br>31<br>39<br>45 | 7157<br>7158<br>7175<br>7176<br>7164<br>7165<br>7177<br>7178<br>7163<br>7161<br>7162<br>7159<br>7160<br>7171<br>7172<br>7179<br>7180<br>7169<br>7170<br>7173<br>7174 | 4,4 кв. м<br><br>4,57*2,96<br><br>4,48*2,30<br><br>2,22*1,96<br><br>2,23*1,98<br>2,21*1,92<br><br>2,24*1,92<br><br>4,64*2,96<br><br>1,7 кв. м<br>4,52*2,26<br>2,17*1,98<br><br>2,00*1,98 | | | | |
| 5.1.1 | Универсальная кабина: | - размеры в плане: ширина – 2,2, глубина – 2,25,<br>- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски,<br>- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | 5.3.3.СП | нет | | | нет | - | К | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2 | Доступная кабина в общей уборной | - ширина 1,65 м<br>- глубина – 1,8 м<br>- ширина двери – 0,9 м<br>- свободное пространство диаметром 1,4 м | 5.3.3.СП | нет | | | нет | - | К | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.1.3 | Туалетные комнаты для общего пользования (не для инвалидов) - количество кабин и иные нормативы | | СП для детских учреждений | есть | 25<br>28 | 7122<br>7123 | 1,7 кв.м<br>1,8 кв.м | | К | индивидуальное решение с ТСР | индивидуальное решение с ТСР |
| **5.2** | **Душевая/ ванная комната** | | | есть | 26 | 7128 | 1,37*2,22 | | | | |
| **5.3** | **Бытовая комната (гардеробная)** | | | нет | | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | | оборудовать туалетные комнаты информирующими обозначениями | индивидуальное решение с ТСР |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К,С); ДУ (О,У); ДП (Г) | 2<br>19<br>40<br>51<br>58<br>2<br>9<br>15<br>23<br>31<br>39<br>45<br>25<br>28<br>26 | 7157<br>7158<br>7175<br>7176<br>7164<br>7165<br>7177<br>7178<br>7163<br>7161<br>7162<br>7159<br>7160<br>7171<br>7172<br>7179<br>7180<br>7169<br>7170<br>7173<br>7174<br>7122<br>7123<br>7128 | индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания для (К) |

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения оцениваются в целом как доступны условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 6
от "19" 02 2016 г.

# I. Результаты обследования:
## 6. Системы информации на объекте

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Пермь адрес: ул. Геологов, 7

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на СП | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | есть/нет | № на плане | № фото | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **6.1** | **Визуальные средства** | | | нет | - | - | нет | - | | - | |
| **6.2** | **Акустические средства** | | | нет | - | - | нет | - | | - | |
| **6.3** | **Тактильные средства** | | | нет | - | - | нет | - | | - | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | | оборудование возможными системами информации | индивидуальное решение с ТСР |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ВНД | | | индивидуальные решения с ТСР |

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте для инвалидов временно недоступна, не организована.